



COMUNE DI LUCO DEI MARSI

PROVINCIA DI L'AQUILA

AREA TECNICA MANUTENTIVA

Reg. Gen. N. 274 del 12 SET 2019 ^{Copia}

DETERMINAZIONE n. 146 DEL 06.09.2019

OGGETTO: LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DI STRADE URBANE E DEL PATRIMONIO COMUNALE". – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il provvedimento sindacale n. 9 del 15.06.2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico;
- il bilancio dell'esercizio finanziario 2019 approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 01.04.2019;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- l'art.177 del T.u.e.l. n. 267 del 18.8.2000;
- lo statuto comunale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che :

- il comma 107 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019 dispone : " per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministro dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante";

- Il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge 145 del 2018 stabilisce che: "il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'art. 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

- il comma 109, inoltre, dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 dispone che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;

- in data 14.01.2019, prot. comunale n. 416 è stata acquisita la nota del Ministero dell'interno prot. n. 6698 del 12.01.2019, con la quale è stato comunicato che con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 10.01.2019 (in corso di pubblicazione sulla G.U.) è stato assegnato, tra gli altri, a questo Comune un contributo di euro 70.000,00 per le finalità di cui al comma 107, art. 1 della legge 30.12.2018, n. 145 - legge di bilancio 2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 25.01.2019 con la quale, tra le altre, è stato disposto:



COMUNE DI LUCIO DEI MARSI

PROVINCIA DI L'AQUILA

AREA TECNICA MANUTENTIVA

1. DI PRENDERE ATTO del finanziamento del Ministero dell'interno concesso a questo Comune di euro 70.000,00 in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 107, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019;

2. DI FORMULARE INDIRIZZO all'Ufficio Tecnico per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione, direzione e contabilizzazione dei lavori, oltre alla progettazione in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008, nonché tutti gli altri atti consequenziali finalizzati a:

- messa in sicurezza di un tratto di strada 43
- messa in sicurezza di un tratto di Via Circonfucense
- realizzazione ulteriore accesso Scuole Elementari e medie su Via Dante
- realizzazione recinzione parco Giochi in Piazza Gramsci utilizzando il contributo in parola;

3. DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Roberto Marmotta, responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

4.....omissis.....

DATO ATTO CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 35 del 05.03.2019, a seguito della consultazione di n. 5 professionisti, il servizio per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, direzione e contabilizzazione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di strade urbane e del territorio comunale è stato affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), all' Ing. Fabio Di Felice, Via S. Andrea, 42 – 67053 Capistrello (AQ) – (P.I. 01441600663), quale migliore offerente a seguito del ribasso d'asta pari al 26,05% sul prezzo a base di gara di euro 9.986,46 (novemilanovecentottantasei/46), e quindi per un importo di euro € 7.384,987, corrispondente ad un ribasso del 26,05% sul prezzo posto a base di gara, oltre a C.N.P.A.G. 4% € 295,399 e I.V.A. 22% € 1.689,684, complessivamente € 9.370,07;

VISTA la delibera di G.C. n° 37 del 15.03.2019 con la quale è stato approvato il Progetto di fattibilità Tecnico Economica (Progetto Preliminare) dei lavori messa in sicurezza di strade urbane e del territorio comunale, redatto dall' Ing. Fabio Di Felice, Via S. Andrea, 42 – 67053 Capistrello (AQ), acquisito al protocollo dell'Ente in data 12.03.2019 al n. 2231, per un importo complessivo di € 70.000,00;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 08.04.2019 con la quale è stato approvato il progetto Definitivo – Esecutivo dei lavori di "Messa in Sicurezza di Strade Urbane e del Patrimonio Comunale", per un importo complessivo di € 70.000,00, di cui 50.547,46 per lavori, € 3.093,66 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e la restante somma per somme a disposizione dell'Amministrazione come in appresso specificato:

A)	IMPORTO LAVORI	EURO
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	50.547,46
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	3.093,66
	IMPORTO LAVORI DA APPALTARE(A.1+A.2)	53.641,12
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	EURO
B.1	I.V.A. 10% sui lavori	5.364,11
B.2	Spese Tecniche	7.384,98
B.3	Art. 113 D.Lgs 50/2016 2% di A.1 +A.2	1.072,82
B.4	C.N.P.A.I.A. 4%	295,40

Approvazione Stato Finale + CRE



COMUNE DI LUCO DEI MARSI

PROVINCIA DI L'AQUILA

AREA TECNICA MANUTENTIVA

B.5	I.V.A. Spese Tecniche 22% B.2+B.4	1.689,68
B.6	Contributo ANAC	30,00
B.7	Imprevisti	521,88
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	16.358,88
	TOTALE COMPLESSIVO	70.000,00

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 67 del 10.04.2019 con la quale è stata indetta la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) della medesima norma;

DATO ATTO CHE con la medesima determinazione è stata approvata la lettera di invito e i relativi allegati;

DATO ATTO che la lettera di invito è stata inviata contemporaneamente, in data 11.04.2019, agli operatori economici individuati, mediante PEC, determinando il termine perentorio per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del giorno 24.04.2019 mentre l'espletamento della gara è stato fissato per le ore 9:00 del giorno 26.04.2019;

VISTO il verbale di gara in data 26.04.2019 dal quale risulta che:

Entro il termine perentorio citato, risultano pervenuti n. 6 (sei) plichi per l'offerta, presentati dai seguenti operatori economici:

Nr	Denominazione ditta	Data	Prot. n.	Ora
1	MAR Appalti s.r.l.	23.04.2019	3721	13:42
2	EDO Costruzioni s.r.l.	23.04.2019	3722	13:44
3	SAN GIOVANNI Inerti srl	24.04.2019	3736	10:05
4	CELI CALCESTRUZZI s.p.a.	24.04.2019	3743	10:27
5	CODIMAR s.r.l.	24.04.2019	3744	10:50
6	EDILSTRADE di Casale Michelè	24.04.2019	3745	11:07

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 81 del 07.05.2019 con la quale i lavori di "Messa In Sicurezza di Strade Urbane e Del Patrimonio Comunale sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Celi Calcestruzzi s.p.a. con sede in Massa D'Albe S.P. Palentina Km 2+700 - P.V.A. 00284160660, che ha offerto un ribasso nella misura del 26,70%, per un importo contrattuale pari a € 40.144,95, compresi oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso pari a € 3.093,66, oltre IVA 10% con il quadro economico rimodulato come segue ;

A)	IMPORTO LAVORI	EURO
A.1	Importo dei lavori a seguito del ribasso	37.051,29
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	3.093,66
	IMPORTO CONTRATTUALE (A.1+A.2)	40.144,95
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	EURO
B.1	I.V.A. 10% sui lavori	4.014,49
B.2	Spese Tecniche	7.384,98

Approvazione Stato Finale + CRE



COMUNE DI LUCO DEI MARSI
PROVINCIA DI L'AQUILA

AREA TECNICA MANUTENTIVA

B.3	Art. 113 D.Lgs 50/2016 2% di A.1 +A.2	1.072,82
B.4	C.N.P.A.I.A. 4%	295,40
B.5	I.V.A. Spese Tecniche 22% B.2+B.4	1.689,68
B.6	Imprevisti	521,88
B.7	Contributo ANAC	30,00
B.8	Economie di ribasso	14.845,80
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	29.855,05
	TOTALE COMPLESSIVO	119.822,00

RICHIAMATI :

il **Processo Verbale** di consegna dei lavori, sotto riserva di legge, in data 08.05.2019, da compiersi nel termine di giorni 60 (sessanta) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna e cessanti il 06.07.2019;

il **Contratto**, mediante scrittura privata, in data 14.06.2019 ;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 106 del 14.06.2019, con la quale è stata autorizzata la ditta "Celi Calcestruzzi s.p.a. con sede in Massa D'Albe S.P. Palentina Km 2+700 - P.V.A. 00284160660", quale appaltatrice dei lavori, a subappaltare i lavori di "messa in sicurezza di strade urbane e del Patrimonio Comunale" alla ditta "**Giovanbattista MARIANI**" con sede legale Via San Savino, 15, P.I.V.A. 00269240669 - 67054 - Civitella Roveto, per un importo complessivo di € 10.000,00 (diecimila/00);

Dato Atto che il Direttore dei Lavori, Ing. Fabio Di Felice, ha ritenuto di predisporre una perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Messa in Sicurezza di Strade Urbane e Del Territorio Comunele", acquisita al protocollo comunale in data 17.07.2019 al N. 6519, approvata con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 123 del 19.07.2019, redatta " ai sensi dell'art. 106, comma 2 lett. b), del D.Lgs.vo 50/2016, migliorativa rispetto alle iniziali previsioni progettuali, senza alterare l'impostazione progettuale e nel proseguimento degli obiettivi di intervento, per un nuovo importo contrattuale al netto del ribasso d'asta di € **41.586,54** comprensivo degli oneri della sicurezza, con un aumento del **3,591 %** pari a € **1.441,59** oltre IVA di legge rispetto al contratto originario, con il quadro economico così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO						
		Q.E. approvato con DGC n. 55 del 08.04.2019	Q.E. Aggiudicazion e ribasso del 26,70%	Q.E. in variante	Variazione contrattuale	Variazione percentuale
A)	IMPORTO LAVORI	EURO	EURO	EURO	EURO	%
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	50.547,46	37.051,29	38.444,16	1.392,87	3,759%
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	3.093,66	3.093,66	3.142,38	48,72	1,575%
	IMPORTO LAVORI DA APPALTARE(A.1+A.2)	53.641,12	40.144,95	41.586,54	1.441,59	3,591%

B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE	EURO	EURO	EURO
----	--	-------------	-------------	-------------

Approvazione Stato Finale + CRE



COMUNE DI LUCO DEI MARSI

PROVINCIA DI L'AQUILA

AREA TECNICA MANUTENTIVA

	APPALTANTE			
B.1	I.V.A. 10% sui lavori	5.364,11	4.014,49	4.158,65
B.2	Spese Tecniche	7.384,98	7.384,98	7.384,98
B.3	Art. 113 D.Lgs 50/2016 2% di A.1 +A.2	1.072,82	1.072,82	1.111,80
B.4	C.N.P.A.I.A. 4%	295,40	295,40	295,40
B.5	I.V.A. Spese Tecniche 22% B.2+B.4	1.689,68	1.689,68	1.689,68
B.6	Imprevisti	521,89	521,89	521,89
B.7	Altre voci	30,00	30,00	30,00
B.8	Economie di ribasso		14.845,80	13.221,06
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	16358,88	29.855,05	28.413,46
	TOTALE COMPLESSIVO	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Visto l'atto di sottomissione sottoscritto in data 18 luglio 2019 dalla ditta Celi Calcestruzzi s.p.a. con sede in Massa D'Albe S.P. Palentina Km 2+700 – P.V.A. 00284160660 che si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla perizia per un importo complessivo in aumento pari a € **41.586,54** al netto del ribasso d'asta ed oltre IVA di legge;

Rilevato che ai sensi della normativa vigente è stato richiesto il CUP n. DH37H19000330001, e che stato attribuito il n. di C.I.G : **7820476CF1**;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 127 del 25.07.2019 con la quale sono state liquidate all'Ing. Fabio Di Felice le competenze tecniche relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché della sicurezza in fase di progettazione, per un importo complessivo di € 4.854,01, come in appresso specificate;

a) Onorario Proget.ne,...sicurezza...	€ 3.825,67
b) C.N.P.I.A. 4% di a)	€ 153,03
c) I.V.A. 22% di a+b	€ 875,31
d) Totale Parcella	€ 4.854,01
e) ritenuta d'acconto 20% di a)	€ 765,13

Vista la Determinazione di Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 139 del 23.08.2019 con la quale è stato approvato e liquidato all'Impresa "Celi Calcestruzzi s.p.a." con sede in Massa D'Albe S.P. Palentina Km 2+700 – P.V.A. 00284160660 il 1° e ultimo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 23.07.2019 ed il certificato di pagamento della prima rata di acconto lavori, redatti e sottoscritti dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento dell'importo di € 41.030,00 oltre all'IVA pari al 10% per € 4.103,00 complessivamente per un totale di € 45.133,00, acquisito agli atti di questo ufficio in data 26.07.2019 , prot. 7010;

VISTO Il Certificato di ultimazione dei lavori dal quale si evince che gli stessi sono stati ultimati in data 03.08.2019 e quindi in tempo utile;

Visto lo stato finale dei lavori redatto a tutto il 03.08.2019 ed il certificato di pagamento della seconda rata di acconto lavori, redatti e sottoscritti dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento dell'importo netto dei lavori di € 41.586,54 dal quale, detratti gli acconti precedenti, risulta un credito a favore dell'impresa pari a € 348,00 oltre all'IVA pari al 10% per € 34,80 complessivamente per un totale di € 382,80, acquisito agli atti di questo ufficio in data 21.08.2019 , prot. 7745;

VISTI gli atti del Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, Redatti e sottoscritti dal Direttore dei lavori, acquisiti al protocollo generale rispettivamente in data in data 05.09.2019 prot. 8134, con cui la Direzione Lavori certifica che i lavori relativi "Alla Messa

Approvazione Stato Finale + CRE



COMUNE DI LUCO DEI MARSI

PROVINCIA DI L'AQUILA

AREA TECNICA MANUTENTIVA

in Sicurezza di Strade Urbane e del Territorio Comunale, per quanto accertato a seguito di visita finale effettuata in data 19.08.2019, sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa "Celi Calcestruzzi s.p.a." con sede in Massa D'Albe S.P. Palentina Km 2+700 - P.V.A. 00284160660, per netti € 41.586,54 da cui detratti gli acconti corrisposti con il 1° S.A.L. e con lo Stato Finale per € 41.378,00 resta un credito a favore dell'Impresa pari a € 208,54, oltre I.V.A. 10% € 20,85, complessivamente € 229,394;

DATO ATTO che per tutto quanto sopra, alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, il quadro economico definitivamente assestato e finale risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO FINALE		
A)	IMPORTO LAVORI	EURO
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	38.444,16
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	3.142,38
	IMPORTO LAVORI DA APPALTARE (A.1+A.2)	41.586,54
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	EURO
B.1	I.V.A. 10% sui lavori	4.158,65
B.2	Spese Tecniche	7.384,98
B.3	Art. 113 D.Lgs 50/2016 2% di A.1 +A.2	1.111,80
B.4	C.N.P.A.I.A. 4%	295,40
B.5	I.V.A. Spese Tecniche 22% B.2+B.4	1.689,68
B.6	Altre voci	30,00
B.7	Economie di ribasso	13.742,95
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	28.413,46
	TOTALE COMPLESSIVO	70.000,00

RITENUTO opportuno provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente lo Stato Finale, approvazione del Certificato Di Regolare Esecuzione, liquidazione degli importi dovuti a saldo a favore dell'Impresa Appaltatrice;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Celi Calcestruzzi s.p.a. con sede in Massa D'Albe S.P. Palentina Km 2+700 - P.V.A. 00284160660, mediante il sistema DURC On Line, prot. INPS_ 16083000 con scadenza il 18.10.2019;

VISTA la fattura n. fattpa 104607 del 30.08.2019, emessa dalla ditta "Celi Calcestruzzi s.p.a.", relativa alle risultanze dello stato finale, dell'importo di € 348,00 oltre all'IVA pari al 10% per € 34,80 complessivamente per un totale di € 382,80;

VISTA la fattura n. fattpa 104608 del 30.08.2019, emessa dalla ditta "Celi Calcestruzzi s.p.a.", relativa alle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione, dell'importo di € 208,54 oltre all'IVA pari al 10% per € 20,85 complessivamente per un totale di € 229,39;

Visti :

Approvazione Stato Finale + CRE



COMUNE DI LUCO DEI MARSI

PROVINCIA DI L'AQUILA

AREA TECNICA MANUTENTIVA

- il D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per la parte ancora in vigore;
- il D.LGS.vo n. 50/2016 e s.m.i., codice dei contratti pubblici;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

DETERMINA

- 1. DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI APPROVARE**, lo Stato Finale dei lavori relativi alla "Messa in Sicurezza di Strade Urbane e del Patrimonio Comunale" redatto a tutto il 03.08.2019 ed il certificato di pagamento della seconda rata di acconto lavori, redatti e sottoscritti dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento dell'importo netto dei lavori di € 41.586,54 dal quale, detratti gli acconti precedenti, risulta un credito a favore dell'impresa pari a € 348,00 oltre all'IVA pari al 10% per € 34,80 complessivamente per un totale di € 382,80, acquisito agli atti di questo ufficio in data 21.08.2019, prot. 7745;
- 3. DI LIQUIDARE** all'impresa "Celi Calcestruzzi s.p.a." lo stato finale dei lavori di "Messa in Sicurezza di Strade Urbane e del Patrimonio Comunale" per un importo di € 348,00 oltre all'IVA pari al 10% per € 34,80 complessivamente per un totale di € 382,80;
- 4. DI APPROVARE**, per le considerazioni espresse in narrativa, gli atti del Conto Finale ed il Certificato di regolare Esecuzione dei lavori di "Messa in Sicurezza di Strade Urbane e del Patrimonio Comunale" emessi dalla Direzione dei Lavori, acquisiti al protocollo comunale in data 05.09.2019 al n. 8134, con cui la Direzione Lavori certifica che i lavori relativi alla "Messa in Sicurezza di Strade Urbane e del Patrimonio Comunale" per quanto accertato a seguito di visita finale effettuata in data 19.08.2018 sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa "Celi Calcestruzzi s.p.a. con sede in Massa D'Albe S.P. Palentina Km 2+700 - P.V.A. 00284160660" per netti € 41.586,54 da cui detratti gli acconti corrisposti con il 1° SAL e con lo Stato Finale per € 41.378,00 resta un credito a favore dell'Impresa pari a € 208,54, oltre I.V.A. 10% € 33,80, complessivamente € 371,80;
- 5. DI LIQUIDARE** all'impresa "Celi Calcestruzzi s.p.a." le risultanze del Certificato di Regolare 208,54 oltre all'IVA pari al 10% € 20,85 complessivamente per un totale di € 229,39;
- 6. DI DARE ATTO** che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione e che il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 -- Comma II del Codice Civile;
- 7. DI SVINCOLARE** la cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore a garanzia degli obblighi assunti con contratto in data 16.07.2018;
- 8. DI DARE ATTO** che alla spesa viene fatto fronte con contributo statale di cui al comma 107 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019, previsto nel bilancio 2019 al Cap 551 in entrata e al cap 2507 int. 2080101 in uscita;

12 SET 2019

Luco dei Marsi, li _____

Il Resp. Area Tecnica Manutentiva
F.to Geom. Marmotta Roberto

Visto di regolarità contabile con
attestazione di copertura finanziaria,
art.151, comma 4, D. Lgs.267/00

Il Responsabile Uff. Ec. Finanziaria
F.to Dott. Antonio Sorge



COMUNE DI LUCO DEI MARSI
PROVINCIA DI L'AQUILA

11/11/2019
11/11/2019
11/11/2019
11/11/2019

AREA TECNICA MANUTENTIVA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto di liquidazione viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

N. 583 Reg. Pubbl.

Li, 12 SET 2019

IL MESSO COMUNALE

~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
~~VENDITI SPA~~

Copia conforme all'Originale

Li.....

Il Responsabile del Servizio
